

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельной Янишпольской сельской библиотеки
муниципального учреждения «Кондопожская центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко» на 2019год**

| № п/п | Наименование мероприятия | За счет средств субсидии из бюджета РФ | Сроки выполнения |
|-------|--|--|------------------|
| 1. | Подготовка документации для проведения аукциона в электронной форме об осуществлении закупки для проведения работ по текущему ремонту помещения библиотеки, лестниц внутри помещения, холла перед входом в библиотеку. | | до 20.05. 2019г. |
| 2. | Подготовка документации для проведения аукциона в электронной форме об осуществлении закупки на поставку мебели | | до 25.05.2019г. |
| 3. | Подготовка документации для проведения аукциона в электронной форме об осуществлении закупки на поставку компьютерного оборудования | | до 31.05.2019г. |
| 4. | Проведение аукциона в электронной форме об осуществлении закупки для проведения работ по текущему ремонту помещения библиотеки, холла перед входом в библиотеку, лестниц внутри помещения | | июнь-июль 2019 |

| | | | |
|-----|--|--|------------------------------|
| 5. | Проведение аукциона в электронной форме на поставку мебели | | Июнь-июль2019 |
| 6. | Проведение электронного аукциона на поставку компьютерного оборудования | | Июнь-июль 2019 |
| 7. | Освобождение помещения библиотеки от книг и старой мебели | | до 08.06.2019г. |
| 8. | Заключение муниципального контракта на проведение текущего ремонта помещения библиотеки, лестниц внутри помещения, холла перед входом в библиотеку | | июнь-июль 2019 |
| 9. | Заключение муниципального контракта с поставщиком на поставку мебели | | Июль-август 2019 |
| 10. | Заключение муниципального контракта с поставщиком на поставку компьютерного оборудования | | Август-сентябрь 2019 |
| 11. | Проведение текущего ремонта помещения библиотеки, лестниц внутри помещения, холла перед входом в библиотеку | | Июль-август 2019 |
| 12. | Заключение договоров на поставку книжной продукции | | Июль-август 2019г |
| 13. | Обработка книжной продукции | | Сентябрь-октябрь-ноябрь 2019 |
| 14 | Обучение сотрудников библиотеки работы с IT - технологиями | | ? |
| 15. | Заключение прямых договоров на поставку прочего оборудования: | | август-сентябрь 2019 |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| | -светильники; интерактивный стол для детей, пылесос, кофе-машина, термопот, швейная машинка и пр. | | |
| 16. | Сборка и расстановка мебели, книг, подключение и настройка компьютерного оборудования | | октябрь 2019 |
| 17 | Заключение договора с поставщиком на подписку периодических изданий на 2020 год | | Октябрь 2019 |
| 18. | Открытие модельной Янишпольской сельской библиотеки МУ «КЦРБ» | | 1 декабря 2019г |
| 19 | Составление отчета об использовании финансовых средств на создание модельной библиотеки | | До 31 декабря 2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |